

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.10.2019

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Hažlín
Sídlo organizácie: Hlavná 200, 086 14 Hažlín,
Štatutárny orgán: Ing. František Olah, starosta
IČO: 00322016
DIČ: 2020623055
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK70 5600 0000 0036 2061 2001
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Anna Majerníková
b) a technických:
Číslo telefónu: +421 911 144 130
Email: obechazlin@gmail.com
Web:
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: PAMO – PJ s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: konateľ – Jantek Pavol
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
Oddiel : Sro, vložka č.:27189/P
IČO: 46946683
DIČ: 2023676512
IČ DPH: SK2023676512
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 2537 6571
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jantek Pavol
b) technických: Jantek Pavol
Číslo telefónu: 0905 910 143
Email: pamo.bardejov@gmail.com
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo (v texte ako „**Zmluva**“) dňa 14.10.2019. Predmetom Zmluvy je vykonanie Diela „**Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa**“, špecifikovaného v Zmluve.
- 1.2 Z dôvodu, že objednávateľ nemá zabezpečené finančné krytie predmetu zákazky, sa zmluvné Strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 v súlade s ustanovením Článku VI. ods.6.12..

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 **Termín celkového ukončenia diela** uvedený v Článku VI. Zmluvy sa mení na 31.12.2023.
- 3.2 Strany sa dohodli na prerušení stavebných prác na Diele od 14.10.2021 do času získania potrebného finančného krytia predmetu zákazky Objednávateľom.
- 3.3 V súlade s Článkom VI. a XVII. Zmluvy budú práce prerušené až do času, kedy Objednávateľ vyzve Dodávateľa na pokračovanie v uskutočňovaní Diela alebo zmluvné strany uzatvoria nový dodatok o obnove vykonávania prác na diele alebo o ukončení Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ v čase prerušenia stavebných prác na Diele pripraví kompletnú dokumentáciu doteraz vykonaných prác v rozsahu podľa ustanovení Článku X. Zmluvy (Odovzdanie a prevzatie diela). Na základe tejto dokumentácie Dodávateľ vyhotoví preberací protokol resp. zápis o prevzatí doteraz vykonaných prác – nekompletné dielo a v tomto rozsahu odovzdá časť zhotoveného diela Objednávateľovi.
- 3.5 Rozsah Diela špecifikovaný v Článku III. Zmluvy sa mení o prevedenie menej prác ktoré vyplývajú z „**Rekapitulácie fakturácie - zostatky**“ Zhotoviteľa, ktorá je Prílohou č.1, tohto Dodatku. Práce menej obsahujú práce, ktoré Zhotoviteľ nevykonal z dôvodov vyššie uvedených (nedostatočné finančné krytie) a prác, ktoré na základe dohody so Zhotoviteľom vykonal Objednávateľ vlastnou prácou a vlastnými kapacitami.
- 3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ zabezpečí finančné prostriedky na pokračovanie realizácie Diela, bude realizácia prác vykonávaná na základe dodatok k Zmluve s podrobnou špecifikáciou rozsahu dohodnutých prác, na základe aktualizovaného rozpočtu a termínov ďalšej realizácie.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa na práce vykonané Objednávateľom sa nevzťahuje záruka podľa Článku XI. Zmluvy.
- 3.8 Zmeny v tomto Dodatku boli uzatvorené v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Dielo zo dňa 14.10.2019 .

Článok IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

	bez DPH	20% DPH	s DPH
Dohodnutá cena za dielo v Zmluve	619 005,01	123 801,00	742 806,01
Dodatok č. 1	1 364,64	273,93	1 637,57
Dodatok č. 2	129 397,16	25 879,43	155 276,59
Cena za dielo po úprave dodat.	749 766,81	149 953,36	899 720,17
Realizované práce – fakturované	454 552,82	90 910,56	545 463,38

Celková cena diela s DPH slovom: päťstoštyridsaťpäťtisícštyristošesťdesiattri eur a tridsaťosem centov

Rozdiel medzi cenou za dielo po vykonaných úpravách (dodatkami) a cenou vykonaných prác na zhotovení diela je v sume:

	bez DPH	20% DPH	s DPH
	295 213,99	59 042,80	354 256,79

Podrobná cena zmeny diela uvedená v článku III. a IV. Dodatku č. 3 je doložená rozpočtom - „**Rekapitulacie fakturacie - zostatky**“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k Dodatku č. 3.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

- 5.1 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu a na znak slobodného a vážneho súhlasu predmetný Dodatok č. 3 podpísali.
- 5.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť na nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Objednávateľ:
V Hažlíne dňa 14.10.2021

Zhotoviteľ:
V Hažlíne dňa 14.10.2021

Ing. František Olah
starosta obce

Pavol Jantek
konateľ

Príloha č. 1